

สรุปสถานะ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดลำปาง
(ภาพรวมจังหวัด จำแนกรายหน่วยงาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| หน่วยดำเนินการ | โครงการ (ระดับกิจกรรม) | ว/ค/ป อนุมัติ โครงการ | (1) ดำเนินการแล้ว เสร็จ (รวมทั้ง เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว) | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือปี กรณี ที่มีผูกพัน | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือปี กรณีไม่มี ผูกพัน | (3) ก่อนผูกพัน | (4) ยังไม่ ก่อนผูกพัน (งานที่จำเป็นต้อง มีคู่สัญญา แต่ยังไม่ ก่อนผูกพัน) | (5) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน ที่เป็น งบ ดำเนินการเอง ซึ่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และ คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ | (6) งบประมาณปกติที่ เหลือจากการโอน เปลี่ยนแปลง | (7) งบประมาณ เหลือจ่าย | (8) โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (6) และ (7) ไปดำเนิน โครงการ/กิจกรรม อื่นแล้ว | (9) ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 | (1)-(9) รวมงบประมาณตั้ง ต้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | (1)-(7) รวมงบประมาณ หลังจาก พ.ร.บ. โอนฯ และหลังจาก โอนเปลี่ยนแปลง แล้ว | สถานะ |
|---|--|-----------------------------|---|--|--|-------------------|---|---|---|------------------------------|--|---|--|---|---|
| | รวมจังหวัดลำปาง | | 126,378,498.48 | 28,472,357.52 | 16,440,235.40 | - | - | - | 25,440.00 | 6,227,068.60 | 26,285,380.00 | 19,509,200.00 | 197,052,800.00 | 177,543,600.00 | |
| | รวม | | - | - | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | 5,559,400.00 | - | 10,559,400.00 | 5,000,000.00 | |
| สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปาง | 1.1 ส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง | - | - | - | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | 5,559,400.00 | - | 10,559,400.00 | 5,000,000.00 | ประธาน อ.กน.ภว.พหวิ เสนอให้มีมติโอนไปจัดการและ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ราชการฯ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง โดยกินเงินฯ ประเภท Cr 15 มีแล้ว |
| | รวม | | 1,016,093.80 | - | - | - | - | - | - | 323,006.20 | 112,000.00 | - | 1,451,100.00 | 1,339,100.00 | |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนา วัสดุอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ | 1.2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตเซรามิก การควบคุม คุณภาพและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิก ของจังหวัดลำปาง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนและมาตรฐานสากล | 30 มีค 63 | 1,016,093.80 | - | - | - | - | - | - | 323,006.20 | 112,000.00 | - | 1,451,100.00 | 1,339,100.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,200.00 | - | 269,200.00 | - | |
| สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ลำปาง | 1.3 พัฒนาการออกแบบลายผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อ เพิ่มมูลค่า | ยกเลิก | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,200.00 | - | 269,200.00 | - | ยกเลิก และโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณไป ดำเนินโครงการอื่น |
| | รวม | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,330,900.00 | - | 1,330,900.00 | - | |
| สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดลำปาง | 1.4 พัฒนา OTOP มุ่งสู่สากล และการสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าหัตถอุตสาหกรรม | ยกเลิก | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,330,900.00 | - | 1,330,900.00 | - | ยกเลิก และโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณไป ดำเนินโครงการอื่น |
| | รวม | | 1,547,375.00 | 428,000.00 | - | - | - | - | - | 24,625.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง | 1.5 การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก | 29 เมย 63 | 1,547,375.00 | 428,000.00 | - | - | - | - | - | 24,625.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | ก่อนหน้า และกินเงินฯ แล้วอยู่ระหว่าง ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ |
| | รวม | | 8,344,506.00 | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | 6,994.00 | - | 8,363,500.00 | 8,356,506.00 | |
| สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำปาง | 2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค เนื้อพันธุ์ดีเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ | 26 มีค 63 | 4,311,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | 4,315,500.00 | 4,311,500.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.1.2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูง | 26 มีค 63 | 2,689,006.00 | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | 2,994.00 | - | 2,704,000.00 | 2,701,006.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดลำปาง | 26 มีค 63 | 1,344,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,344,000.00 | 1,344,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | 145,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,600.00 | 145,600.00 | |

| หน่วยดำเนินการ | โครงการ (ระดับกิจกรรม) | ว/ค/ป อนุมัติ โครงการ | (1) ดำเนินการแล้ว เสร็จ (รวมทั้ง เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว) | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือมี ปริมาณ หนี้ผูกพัน | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือปีกรณียังไม่มี หนี้ผูกพัน | (3) ก่อนหนี้ผูกพัน | (4) ยังไม่ก่อนหนี้ผูกพัน (งานที่จำเป็นต้อง มีคู่สัญญา แต่ยังไม่ ก่อนหนี้ผูกพัน) | (5) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน ที่เป็นงาน ดำเนินการเอง ซึ่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และ คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ | (6) งบประมาณปกติที่ เหลือจากการโอน เปลี่ยนแปลง | (7) งบประมาณ เหลือจ่าย | (8) โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (6) และ (7) ไปดำเนิน โครงการ/กิจกรรม อื่นแล้ว | (9) ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 | (1)-(9) รวมงบประมาณตั้ง ต้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | (1)-(7) รวมงบประมาณ หลังจาก พ.ร.บ. โอนฯ และหลังจาก โอนเปลี่ยนแปลง แล้ว | สถานะ |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--|---|--|---|---|
| สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลำปาง | 2.2.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ฝักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการ พึ่งพาตนเองของชุมชนแบบครบวงจร | 13 มีค 63 | 145,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,600.00 | 145,600.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | 6,155,838.58 | 680,000.00 | - | - | - | - | - | 49,141.42 | 531,400.00 | - | 4,444,400.00 | 6,884,980.00 | |
| สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง | 2.2.2 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดบ้านน้ำจ๋า | 13 มีค 63 | 189,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,400.00 | - | 190,880.00 | 189,480.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.2.3 ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ได้ มาตรฐาน | 26 มีค 63 | 446,450.00 | - | - | - | - | - | - | 750.00 | - | - | 447,200.00 | 447,200.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร (ข้าว สมุนไพร) | 26 มีค 63 | 719,520.00 | - | - | - | - | - | - | - | 141,000.00 | - | 860,520.00 | 719,520.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.3.1 ส่งเสริมการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 และ LP1 | 26 มีค 63 | 1,198,000.00 | 680,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,878,000.00 | 1,878,000.00 | ก่อนนี้ และกันเงิน แล้ว อยู่ระหว่าง |
| | 2.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดนอกฤดู | 26 มีค 63 | 670,920.00 | - | - | - | - | - | - | 7,880.00 | 389,000.00 | - | 1,067,800.00 | 678,800.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.7 ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน อย่างยั่งยืนบ้านคอนแก้ว | 1 พค 63 | 348,530.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348,530.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยง แมลงเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (จิ้งหรีด) | 1 พค 63 | 312,278.58 | - | - | - | - | - | - | 8,171.42 | - | - | - | 320,450.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.9 จัดทำแปลงต้นแบบและการบริหารจัดการองค์กร ความรู้การผลิตมะม่วงโชคอนันต์เพื่อรองรับการ ส่งออกจังหวัดลำปาง | 1 พค 63 | 394,840.00 | - | - | - | - | - | - | 16,160.00 | - | - | - | 411,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.10 พัฒนาระบบการผลิตส้มโอบลอคภัย | 1 พค 63 | 364,820.00 | - | - | - | - | - | - | 16,180.00 | - | - | - | 381,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.11 ส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดทดแทนการปลูกพืช เชิงเดี่ยวตำบลปงดอน | 1 พค 63 | 233,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,800.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.12 ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ เกษตรกรอย่างยั่งยืน | 1 พค 63 | 242,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,700.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.13 ส่งเสริมการปลูกโกโก้บ้านห้วยวาค | 1 พค 63 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.14 ส่งเสริมและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร (ข้าว) | 1 พค 63 | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.15 ส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรตำบล เวียงตาล | 1 พค 63 | 104,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,500.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |

| หน่วยดำเนินการ | โครงการ (ระดับกิจกรรม) | ว/ค/ป อนุมัติ โครงการ | (1) ดำเนินการแล้ว เสร็จ (รวมทั้ง เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว) | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบมี หนี้ผูกพัน | (3) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบไม่มี หนี้ผูกพัน | (4) ก่อนหนี้ผูกพัน | (5) ยังไม่ก่อนหนี้ผูกพัน (งานที่จำเป็นต้อง มีคู่สัญญา แต่ยังไม่ ก่อนหนี้ผูกพัน) | (6) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน ที่เป็นงาน ดำเนินการเอง ซึ่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และ คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ | (7) งบประมาณปกติที่ เหลือจากการโอน เปลี่ยนแปลง | (8) งบประมาณ เหลือจ่าย | (9) โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (6) และ (7) ไปดำเนิน โครงการ/กิจกรรม อื่นแล้ว | (10) ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 | (11) รวมงบประมาณตั้ง ต้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | (12) รวมงบประมาณ หลังจาก พ.ร.บ. โอนฯ และหลังจาก โอนเปลี่ยนแปลง แล้ว | สถานะ |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|--|
| | 2.17 ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต สินค้าเกษตร | 5 สค 63 | 290,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 2.18 ส่งเสริมการถนอมและแปรรูปผลผลิตเกษตร โดย วิธิตากแห้งเพชรล้านนา | 5 สค 63 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง (ต่อ) | 2.19 แปรรูปผลผลิตเกษตรด้วยวิธิตากแห้ง (กล้วย) | 5 สค 63 | 140,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | 3,251,648.90 | 1,603,000.00 | - | - | - | - | - | 167,351.10 | - | - | - | 5,022,000.00 | |
| สำนักงานประมง จังหวัดลำปาง | 2.6 สร้างรายได้เสริมจากการเลี้ยงปูนาและการเพิ่ม มูลค่าเพิ่มสินค้าแปรรูปจากปูนา เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัด | 10 เมย 63 | 3,210,072.90 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | 151,927.10 | - | - | - | 3,422,000.00 | ก่อนหน้า และกันเงินฯ แล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ |
| | 2.16 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังบ่อ ดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย | 22 มีย 63 | 41,576.00 | 1,543,000.00 | - | - | - | - | - | 15,424.00 | - | - | - | 1,600,000.00 | ก่อนหน้า และกันเงินฯ แล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ |
| | รวม | | 12,870,900.00 | 4,422,000.00 | - | - | - | - | - | 25,235.79 | 1,033,864.21 | 16,545,500.00 | 34,897,500.00 | 17,318,135.79 | |
| สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) | 2.4 วนเกษตรสู่เกษตรกรยั่งยืนจังหวัดลำปาง | พรบ.โอนฯ | | | | | | | | | | 3,108,000.00 | 3,108,000.00 | - | ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน |
| | 8.1 ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง | พรบ.โอนฯ | | | | | | | | | | 5,180,000.00 | 5,180,000.00 | - | ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน |
| | 8.2.1 ขยายพื้นที่ป่าต้นน้ำ สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชน และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และพืชมีค่าทางเศรษฐกิจ | พรบ.โอนฯ | | | | | | | | | | 8,257,500.00 | 8,257,500.00 | - | ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน |
| | 8.3.1 สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มทุนปริมาณน้ำในพื้นที่ป่า ชุมชน จังหวัดลำปาง | 20 เมย 63 | 5,644,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | 787,100.00 | - | 6,432,000.00 | 5,644,900.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 9.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัด ลำปาง | 20 เมย 63 | 7,226,000.00 | 4,422,000.00 | - | - | - | - | - | 25,235.79 | 246,764.21 | - | 11,920,000.00 | 11,673,235.79 | ก่อนหน้า และกันเงินฯ แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ |
| | รวม | | 191,040.00 | - | - | - | - | - | - | 90,960.00 | - | - | 282,000.00 | 282,000.00 | |
| สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำปาง | 2.5 พัฒนาและส่งเสริมเมืองเกษตรผสมผสาน ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำปาง | 13 มีค 63 | 191,040.00 | - | - | - | - | - | - | 90,960.00 | - | - | 282,000.00 | 282,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | - | 3,850,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 4,845,000.00 | - | 3,700,000.00 | 3,855,000.00 | |
| สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำปาง | 3.1 งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟธรมมาลำปาง | ยกเลิก | | | | | | | | | 1,700,000.00 | - | 1,700,000.00 | - | ยกเลิก และโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว |
| | 3.2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวป่างิ้วร้อน หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้วร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะ คา จังหวัดลำปาง | 14 พค 63 | - | 3,850,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 1,145,000.00 | - | - | 3,855,000.00 | ก่อนหน้า และกันเงินฯ แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเบิกจ่าย |
| | 3.3 งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งข ลางคนครลำปาง | ยกเลิก | | | | | | | | | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | - | ยกเลิก และโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว |
| | รวม | | 1,188,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 122,000.00 | - | 1,310,000.00 | 1,188,000.00 | |

| หน่วยดำเนินการ | โครงการ (ระดับกิจกรรม) | ว/ค/ป อนุมัติ โครงการ | (1) ดำเนินการแล้ว เสร็จ (รวมทั้ง เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว) | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบมี หนี้ผูกพัน | (3) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบไม่มี หนี้ผูกพัน | (4) ก่อนผูกพัน | (5) ยังไม่ก่อนผูกพัน (งานที่จำเป็นต้อง มีคู่สัญญา แต่ยังไม่ ก่อนผูกพัน) | (6) งบดำเนินการและ งบลงทุน ที่เป็นงาน ดำเนินการเอง ซึ่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และ คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ | (7) งบประมาณปกติที่ เหลือจากการโอน เปลี่ยนแปลง | (8) งบประมาณ เหลือจ่าย | (9) โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (6) และ (7) ไปดำเนิน โครงการ/กิจกรรม อื่นแล้ว | (10) ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 | (11) รวมงบประมาณตั้ง ต้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | (12) รวมงบประมาณ หลังจาก พ.ร.บ. โอนฯ และหลังจาก โอนเปลี่ยนแปลง แล้ว | สถานะ |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|-------------------|---|--|---|------------------------------|--|--|---|--|---|
| สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด ลำปาง | 3.2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีชุม | 7 เมย 63 | 1,188,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 122,000.00 | - | 1,310,000.00 | 1,188,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | 5,946,917.70 | - | - | - | - | - | - | - | 53,082.30 | - | 6,000,000.00 | 5,946,917.70 | |
| แขวงทางหลวงลำปาง ที่ 1 | 3.2.2 อำนวยความปลอดภัยทางหลวง งานติดตั้งและ ปรับปรุงป้ายจราจร เพื่อการท่องเที่ยว (ทางหลวง ในตอนควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1) | 29 เมย 63 | 5,946,917.70 | - | - | - | - | - | - | - | 53,082.30 | - | 6,000,000.00 | 5,946,917.70 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | 10,795,514.00 | 2,204,386.00 | - | - | - | - | - | - | 778,100.00 | - | 13,778,000.00 | 12,999,900.00 | |
| สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ลำปาง | 3.2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่าเขลางค์ กาด กองต้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | 25 มีค 63 | 8,981,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 550,000.00 | - | 9,531,000.00 | 8,981,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 3.2.4 ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านหลุยส์ ที่ เลี้ยวโนนเวส อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | 13 มีค 63 | 774,514.00 | 2,204,386.00 | - | - | - | - | - | - | 11,100.00 | - | 2,990,000.00 | 2,978,900.00 | ก่อนหน้า และกันเงิน แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ |
| | 10.2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง : ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งและปรับสภาพแวดล้อมสระน้ำ วัด พระแก้วคอนแค้นชาคาราม อำเภอเมืองลำปาง | 13 มีค 63 | 1,040,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 217,000.00 | - | 1,257,000.00 | 1,040,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 สาขา ลำปาง | 3.2.5 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | 25 มีค 63 | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | รวม | | - | 8,204,369.52 | - | - | - | - | - | 802,630.48 | - | - | - | 9,007,000.00 | |
| แขวงทางหลวงลำปาง ที่ 2 | 3.2.7 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ ท่องเที่ยว โดยการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง หมายเลข 1252 ตอน แม่ต๋อนหลวง - ช่วงกอม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง | 22 มีย 63 | - | 3,625,455.52 | - | - | - | - | - | - | 8,544.48 | - | - | 3,634,000.00 | ก่อนหน้า และกันเงิน แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ |
| | 3.2.8 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ ท่องเที่ยว โดยการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง หมายเลข 1252 ตอน แม่ต๋อนหลวง - ช่วงกอม i ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด | 5 สค 63 | - | 654,114.00 | - | - | - | - | - | - | 490,886.00 | - | - | 1,145,000.00 | ก่อนหน้า และกันเงิน แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ |
| | 10.5 อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยการ ติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1329 ตอน ควบคุม 0100 ตอน นาป้อใต้ - บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.0+000 - 4+770 (เป็นช่วงๆ) | 26 มีย 63 | - | 3,924,800.00 | - | - | - | - | - | - | 303,200.00 | - | - | 4,228,000.00 | ก่อนหน้า และกันเงิน แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ |
| | รวม | | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,012,000.00 | 2,000,000.00 | 5,012,000.00 | - | |
| สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง | 3.4 งานสรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง | ยกเลิก | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,012,000.00 | - | 3,012,000.00 | - | ยกเลิก และโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณไปดำเนิน โครงการอื่นแล้ว |

| หน่วยดำเนินการ | โครงการ (ระดับกิจกรรม) | ว/ค/ป อนุมัติ โครงการ | (1) ดำเนินการแล้ว เสร็จ (รวมทั้ง เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว) | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบมี หนี้ผูกพัน | (3) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบไม่มี หนี้ผูกพัน | (4) ก่อนผูกพัน | (5) ยังไม่ก่อนผูกพัน (งานที่จำเป็นต้อง มีคู่สัญญา แต่ยังไม่ ก่อนหนี้ผูกพัน) | (6) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน ที่เป็นงบ ดำเนินการเอง ซึ่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และ คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ | (7) งบประมาณปกติที่ เหลือจากการโอน เปลี่ยนแปลง | (8) งบประมาณ เหลือจ่าย | (9) โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (6) และ (7) ไปดำเนิน โครงการ/กิจกรรม อื่นแล้ว | (10) ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 | (11) รวมงบประมาณตั้ง ต้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | (12) รวมงบประมาณ หลังจาก พ.ร.บ. โอนฯ และหลังจาก โอนเปลี่ยนแปลง แล้ว | สถานะ |
|--|--|---|---|---|--|-------------------|---|--|---|------------------------------|--|--|---|--|---|
| | 5.1.2 เขลางค์สร้างสุข หลังชุมชนวิถีวัฒนธรรม | พรบ.โอนฯ | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน งบประมาณฯ 2563 |
| มณฑลทหารบกที่ 32 | รวม | | - | 4,729,000.00 | - | - | - | - | 996,000.00 | - | - | - | 5,725,000.00 | 5,725,000.00 | |
| | 4.1 | ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ | 13 มีค 63 | - | 3,150,000.00 | - | - | - | 796,000.00 | - | - | - | 3,946,000.00 | 3,946,000.00 | ก่อนหน้า และกินเงินมา แล้วแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเบิกจ่าย |
| | 4.2 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะโครงการพัฒนาบ้าน แม่ต้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 13 มีค 63 | - | 279,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 279,000.00 | 279,000.00 | ก่อนหน้า และกินเงินมา แล้วแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณ |
| | 4.3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาน คอนกรีต โครงการพัฒนาบ้านแม่ต้า อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ | 13 มีค 63 | - | 1,300,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ก่อนหน้า และกินเงินมา แล้วแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเบิกจ่าย |
| สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ลำปาง | รวม | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963,700.00 | 963,700.00 | - | |
| | 5.1.1 1 ภูมิปัญญา 1 ผลิตภัณฑ์ | พรบ.โอนฯ | | | | | | | | | | 963,700.00 | 963,700.00 | - | ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ.โอน งบประมาณฯ 2563 |
| สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง | รวม | | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | |
| | 12.1.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ | 5 สค 63 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | ดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จ |
| สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดลำปาง | รวม | | 764,300.00 | - | - | - | - | - | 177,700.00 | 110,000.00 | - | - | 1,052,000.00 | 942,000.00 | |
| | 6.1 สร้างงาน สร้างชีวิต ลดกระทำความผิด คืนดีสู่สังคมคน ลำปาง | 25 มีค 63 | 764,300.00 | - | - | - | - | - | 177,700.00 | 110,000.00 | - | - | 1,052,000.00 | 942,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| สำนักงานจังหวัด ลำปาง | รวม | | 6,899,311.22 | 650,600.00 | 973,000.00 | - | - | - | 1,477,088.78 | - | - | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| | 7.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 2 สค 62 | 6,899,311.22 | 650,600.00 | 973,000.00 | - | - | - | 1,477,088.78 | - | - | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| โครงการชลประทาน ลำปาง | รวม | | 60,767,060.28 | 804,002.00 | 10,467,235.40 | - | - | - | 1,771,117.83 | 5,957,584.49 | - | - | 79,767,000.00 | 73,809,415.51 | |
| | 8.2.2 ซ่อมแซมฝายแม่อม่น หมู่ที่ 9 ตำบลวิชิตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 25 มีค 63 | 5,548,298.36 | - | 2,151.00 | - | - | - | - | 376,458.75 | 1,573,091.89 | - | 7,500,000.00 | 5,926,908.11 | กินเงินมาแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการ และเบิกจ่าย |
| | 8.2.3 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายชัย อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง ระยะ 2 ตำบลทุ่งกว่า อำเภอเมืองปาน จังหวัด ลำปาง | 18 มีค 63 | 4,135,640.92 | - | 1,838.00 | - | - | - | - | 129,521.08 | - | - | 4,267,000.00 | 4,267,000.00 | กินเงินมาแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการ และเบิกจ่าย |
| | 8.2.4 ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายบ้านแพ อ่างเก็บน้ำแม่ ทก ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง | 25 มีค 63 | 5,841,114.30 | - | 2,473.00 | - | - | - | - | 1,156,412.70 | - | - | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | กินเงินมาแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการ และเบิกจ่าย |
| | 8.2.5 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่พริก (บ้านปางยาว) ระยะ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัดลำปาง | 25 มีค 63 | 870,910.00 | - | - | - | - | - | - | 82,723.00 | 1,046,367.00 | - | 2,000,000.00 | 953,633.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 8.2.6 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ลือฮัก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัด ลำปาง | 18 มีค 63 | 865,450.00 | - | - | - | - | - | - | 26,002.30 | 1,108,547.70 | - | 2,000,000.00 | 891,452.30 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |

| หน่วยดำเนินการ | โครงการ (ระดับกิจกรรม) | ว/ด/ป อนุมัติ โครงการ | (1) ดำเนินการแล้ว เสร็จ (รวมทั้ง เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว) | (2) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบมี หนี้ผูกพัน | (3) กันเงินไว้เบิก เหลือปี งบไม่มี หนี้ผูกพัน | (4) ก่อนผูกพัน | (5) ยังไม่ก่อนผูกพัน (งานที่จำเป็นต้อง มีคู่สัญญา แต่ยังไม่ ก่อนผูกพัน) | (6) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน ที่เป็นงาน ดำเนินการเอง ซึ่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และ คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ | (7) งบประมาณปกติที่ เหลือจากการโอน เปลี่ยนแปลง | (8) งบประมาณ เหลือจ่าย | (9) โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (6) และ (7) ไปดำเนิน โครงการ/กิจกรรม อื่นแล้ว | (10) ถูกนำไปจัดทำ พ.ร.บ. โอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 | (11) รวมงบประมาณตั้ง ต้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | (12) รวมงบประมาณ หลังจาก พ.ร.บ. โอนฯ และหลังจาก โอนเปลี่ยนแปลง แล้ว | สถานะ |
|---|---|-----------------------------|---|---|--|-------------------|---|---|---|------------------------------|--|---|---|--|--|
| | 8.3.2 ปรับปรุงฝายทุ่งปงเรียน (ปากล้วย) ตำบลบ้าน เอี่ยม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | 18 มีค 63 | 8,754,939.25 | 804,002.00 | 7,221,831.15 | - | - | - | - | - | 1,219,227.60 | - | 18,000,000.00 | 16,780,772.40 | ก่อนหน้า และกันเงินฯ แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและ |
| | 8.3.3 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฝั้น ตำบล จางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง | 25 มีค 63 | 13,550,037.94 | - | 1,130,447.55 | - | - | - | - | - | 319,514.51 | - | 15,000,000.00 | 14,680,485.49 | กันเงินฯ แล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการ และเบิกจ่าย |
| | 8.3.4 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งปงเรียน (ปากล้วย) ตำบลบ้านเอี่ยม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | 25 มีค 63 | 21,200,669.51 | - | 2,108,494.70 | - | - | - | - | - | 690,835.79 | - | 24,000,000.00 | 23,309,164.21 | กันเงินฯ แล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการ และเบิกจ่าย |
| ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง | รวม | | 460,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,000.00 | 460,000.00 | |
| | 10.1 พัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง น้ำ | 25 มีค 63 | 460,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,000.00 | 460,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง | รวม | | 1,020,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020,000.00 | |
| | 10.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย | 22 มีย 63 | 720,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| | 10.4 ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ จังหวัด | 22 มีย 63 | 300,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา | รวม | | - | 897,000.00 | - | - | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | 900,000.00 | |
| | 10.6 ก่อสร้างศาลากลางเมืองคอนกรีตห้วยแม่ปง บ้าน ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง | 5 สค 63 | - | 897,000.00 | - | - | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | 900,000.00 | ก่อนหน้า และกันเงินฯ แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเบิกจ่าย |
| สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ร่วมกับที่ ทำการปกครองจังหวัด ลำปาง สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง สำนักงาน | รวม | | 2,002,488.00 | - | - | - | - | - | 25,440.00 | 301,612.00 | 2,211,960.00 | - | 4,541,500.00 | 2,329,540.00 | |
| | 11.1 อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง | 15 พค 63 | 2,002,488.00 | - | - | - | - | - | 25,440.00 | 301,612.00 | 2,211,960.00 | - | 4,541,500.00 | 2,329,540.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| ที่ทำการปกครอง จังหวัดลำปาง | รวม | | 2,148,105.00 | - | - | - | - | - | - | - | 351,895.00 | - | 2,500,000.00 | 2,148,105.00 | |
| | 11.2 ปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามสถานบันเทิง น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2563 | 13 ธค 62 | 2,148,105.00 | - | - | - | - | - | - | - | 351,895.00 | - | 2,500,000.00 | 2,148,105.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |
| ที่ทำการปกครอง อำเภอเงิน | รวม | | 263,800.00 | - | - | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - | 264,400.00 | |
| | 11.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าอูม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง | 5 สค 63 | 263,800.00 | - | - | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - | 264,400.00 | ดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ |

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดลำปางเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของจังหวัดลำปาง ได้กำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการดำเนินงานไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปีของจังหวัดลำปาง ทั้งนี้จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อใช้การพัฒนาของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและยึดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นหลักสำคัญ

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ การติดตามและประเมินดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. งบประมาณตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำแนกตามยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์งบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวนทั้งหมด ๑๓๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๗,๐๕๒,๘๐๐ บาท และยุทธศาสตร์ ๓ อันดับแรก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่

- ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จำนวนเงิน ๑๑,๕๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๖
- ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน จำนวนเงิน ๑๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘
- ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวนเงิน ๖,๖๘๔,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ๑๐

ตารางที่ ๑ สรุปภาพรวมของการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ยุทธศาสตร์ | ผลการดำเนินโครงการ | | | จำนวนเงินงบประมาณ | |
|---|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | สถานะการดำเนินงาน | จำนวนโครงการ | ร้อยละของโครงการที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ |
| ๑.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๖,๖๘๔,๓๐๐) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๓๒ | ๖๒.๗๕ | ๓,๒๘๙,๑๔๑.๘๖ | ๔๙.๒๑ |
| | ไม่ได้ดำเนินการ | ๑๙ | ๓๗.๒๕ | | |
| ๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ (๑๑,๕๖๗,๐๐๐) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๐ | ๑๐๐ | ๑๑,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๙.๖๔ |
| | ไม่ได้ดำเนินการ | ๐ | ๐ | | |
| ๓.ด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๑,๕๕๐,๐๐๐) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑ | ๕๐ | ๑๔,๔๙๘.๐๐ | ๐.๙๔ |
| | ไม่ได้ดำเนินการ | ๑ | ๕๐ | | |
| ๔.ด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน (๑๐,๔๔๗,๐๐๐) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒๑ | ๖๗.๗๔ | ๘,๕๘๔,๗๖๕.๐๐ | ๘๓.๑๗ |
| | ไม่ได้ดำเนินการ | ๑๐ | ๓๒.๒๖ | | |
| ๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๑๔๐,๐๐๐) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๓ | ๑๐๐ | ๑๑๒,๙๗๙.๐๐ | ๘๐.๗๐ |
| | ไม่ได้ดำเนินการ | ๐ | ๐ | | |
| รวม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๖๗ | ๖๙.๐๗ | ๒๓,๕๒๖,๓๘๓.๘๖ | ๗๗.๔๒ |
| | ไม่ได้ดำเนินการ | ๓๐ | ๓๐.๙๓ | ๖,๘๖๑,๙๑๖.๑๔ | ๒๒.๕๘ |
| รวมทั้งสิ้น | | ๑๒๓ | ๑๐๐ | ๓๐,๓๘๘,๓๐๐ | ๑๐๐ |

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนโครงการพัฒนาทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๓๘๖,๔๕๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ ๙๗ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐,๓๘๘,๓๐๐ บาท โครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๓,๕๒๖,๓๘๓.๘๖ บาท และโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๘๖๑,๙๑๖.๑๔ บาท

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

❖ ผลการประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

จากเกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน ๑๐๐%

❖ ผลการประเมินศักยภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

พบว่า จังหวัดลำปางได้กำหนดโครงการตามปฏิบัติราชการจังหวัด ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๓ โครงการ ยกเลิก ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ ถือได้ว่ามีศักยภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ (สามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐)

❖ ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒ โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้จริง จำนวน ๑๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ ของจำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ หรืองบประมาณที่ได้เบิกจ่ายร้อยละ ๗๗.๔๒ ของจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐)

❖ ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปางในภาพรวมและแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลำปาง

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (จำนวน ๗๔๐ คริวเรือน) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปางในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ หรือค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ (ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐)

❖ ผลการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๓) พบว่า จังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครบถ้วนทุกกระบวนการตามประเด็นการประเมินฯ โดยได้คะแนนจากการประเมินตนเอง คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ครบถ้วนทุกกระบวนการตามประเด็นการประเมินฯ โดยได้คะแนนจากการประเมินตนเอง (Self Assessment) คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๓ ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)