

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กั้งบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
	ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม								
1	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส								
1.1	ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรให้ครัวเรือนที่รายได้ต่ำกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) และเส้นแบ่งความยากจน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	1,475,140.00		635,260.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
1.2	ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้ต่ำสุดของทุกหมู่บ้าน โดยกลไกประชารัฐ (แก้งลำปาง)	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง	2,498,174.00		1,826.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกับแผนชุมชน								
2.1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง								
2.1.1	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ตำบลเวียงตาล - ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง	-		-	-	8,700,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร								
2.2.1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาม ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	โครงการชลประทานลำปาง	-		-	-	1,000,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.2.2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายข้าหย่อง บ้านป่าตาล ตำบลเถินบุรี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดลำปาง	โครงการชลประทานลำปาง	-		-	-	8,000,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.2.3	ก่อสร้างพนังลำเหมืองสบึง บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครองอำเภอมืองปาน	1,829,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.4	ก่อสร้างพนังลำเหมืองสบึง บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครองอำเภอมืองปาน	1,649,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กั้นงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.2.5	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำงาว จุดวังกาสะลอง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	920,000.00		136,100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.6	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่หวด บ้านหวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	1,436,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.7	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองหลวง บ้านปงหัว ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	2,946,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.8	ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ทุ่งหลวง บ้าน แจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	1,380,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.9	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณข้าง ถนนลงสู่ลำเหมืองเสียน้ำทุ่งเข้าซ้อน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 ตำบล ไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา	1,200,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.10	ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง - ห้วยคำแลบ บ้านฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	1,421,050.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.11	ก่อสร้างผนังลำเหมืองสบนึ่ง บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งกว่า อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองปาน	1,825,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.12	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำงาว จุดวังต้นหัด หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	1,336,000.00		182,700.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.13	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองทุ่งใต้ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 บ้านปงเตา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	3,900,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.14	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองทุ่งปงเตา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 บ้านปงเตา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัด ลำปาง **	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	-	9,300,000.00	2,756,000.00	-	-	กั้นงบประมาณไว้เบิก เหลือในปี	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กัณงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.2.15	ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตึบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	1,329,000.00		550,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.16	ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองน้อย บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	2,160,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.17	ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองเลาะ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	2,057,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.18	ก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งสูง บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	2,193,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.19	ก่อสร้างคลองส่งน้ำโป่งก้าง บ้านทุ่งคาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	1,628,400.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.20	ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U บ้านตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัด ลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	1,919,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.21	ปรับปรุงคลองซอย 1 RMC คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งขวา ตำบลบุญนาพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่วัง	-		-	-	8,000,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.2.22	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กให้คืนสู่สภาพเดิม บ้านมะกอกนาบัว (ฝ่ายท้ายหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา	2,080,000.00		920,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.23	ซ่อมแซมคันดินปิดช่องเขาต่ำอ่างเก็บน้ำแม่ทานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	โครงการชลประทาน ลำปาง	1,820,848.35		38,151.65	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.24	ปรับปรุงทางระบายน้ำสันอ่างเก็บน้ำห้วยปูนเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	โครงการชลประทาน ลำปาง	4,400,803.34		99,196.66	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.25	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทุ่งแสนตออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	โครงการชลประทาน ลำปาง	1,979,614.40		9,385.60	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กั้นงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.2.26	ซ่อมแซมลำเหมืองอ่างเก็บน้ำแม่กีดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	โครงการชลประทาน ลำปาง	1,316,091.75		13,908.25	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.27	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่พริก (บ้านปางยาว) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	โครงการชลประทาน ลำปาง	951,411.18		1,048,588.82	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.28	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบคลองลาดตาข่าย ก่อลงเก็บน้บ้านสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	317,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.29	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งห้วยแม่พร้าว หมู่ที่ 5 บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	1,240,000.00		205,000.00	255,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.30	ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัว U ฝายทุ่งชนะนี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	497,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.31	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแม่ท่า หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	381,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.32	ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัว U ฝายทุ่งเส้า บ้านสันโปง หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	498,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.33	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิวใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอสบปราบ	160,700.00		4,700.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.34	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอสบปราบ	1,070,000.00		793,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.35	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งป่าแก้ว บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	278,800.00		36,300.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.36	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอห้างฉัตร	2,424,308.14		75,691.86	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.37	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว่า อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองปาน	4,092,460.26		1,140,539.74	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กังบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.2.38	ซ่อมแซมฝายทดน้ำ ก่อ่งเกเบี่ยน กั้นลำน้ำแม่จาง บ้านวัง พร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา	-		-	-	294,500.00	ยกเลิกเนื่องจากได้รับ งบประมาณจากแหล่งอื่น	
2.2.39	ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบอม บ้านน้ำหลง สันติสุข หมู่ที่ 12 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอสบปราบ	834,500.00		4,100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.40	ขุดลอกลำห้วยแม่พริก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่พริก	490,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.41	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย หมู่ที่ 4 บ้านแม่วะแล้ง และหมู่ที่ 8 บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัด ลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	60,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.42	ซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	485,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.43	ก่อสร้างซ่อมแซมฝายต้นบง พร้อมขุดลอกหน้าฝาย บ้านห้วย ซึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่พริก	488,000.00		12,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.44	ก่อสร้างซ่อมแซมฝายประปา บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่พริก	480,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.45	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยทราย บ้านใหม่ สามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอห้างฉัตร	595,000.00		105,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.2.46	ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาดปิด บ้าน ปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	449,000.00		2,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการ ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน ด้านถนน สะพาน สายทางและอื่นๆ								
2.3.1	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบล ทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	1,220,000.00		-	363,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กังบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.3.2	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อาจ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	-		-	-	1,725,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.3.3	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน แลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	-		-	-	1,725,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.3.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง เชื่อม ตำบลหลวงใต้ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	1,600,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลป.ถ. 24-007 บ้านท่า ด่าน - บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่พริก	-		-	-	1,484,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนิน โครงการอื่นแล้ว	
2.3.6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลป.ถ. 24-019 บ้านแม่ พริกกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายกลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่พริก	1,200,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.7	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลป.ถ. 98-003 บ้านจัวกลาง - บ้านอุ้มลอง - บ้านป่าไผ่พัฒนา - บ้านจัว สามัคคี - บ้านจัวใต้ ตำบลสมย์ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอสบปราบ	3,100,000.00		-	-	642,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.8	ปรับผิวจราจรแอสฟัลติกส์ บ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ 2 ตำบลปง ยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอห้างฉัตร	895,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.9	เสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	2,065,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	1,799,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 8 ตำบล แม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	910,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กังบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.3.12	ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านจวัก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ เชื่อมต่อ บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาครี อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอมะทะ	670,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.13	ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอมะทะ	509,900.00		-	-	32,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.14	ซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete สายทาง ลป.ถ. 12-002 บ้านป่าจำ หมู่ที่ 2 - บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำใจ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอมะทะ	1,677,800.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแอ้ว - ตำบลลำปางหลวง บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะคา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอกะคา	1,178,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.16	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาดง ลาน - สามแยกวัดศาลาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาหลวง ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอกะคา	1,525,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสบสัน หมู่ที่ 7 - บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	1,100,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน - สระหลวง บ้านโป่งขาก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สัน อำเภอกำจัด จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอกำจัด	1,118,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอกำจัด จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอกำจัด	549,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม เชื่อมบ้านสถานี หมู่ที่ 4 ตำบลห้างฉัตร อำเภอกำจัด จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอกำจัด	818,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กั้นงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.3.21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	2,080,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปางหละ - ศูนย์บริหารช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	990,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมือง บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	1,474,373.28		-	10,626.72	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองน้ำลาด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	-		-	-	1,936,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.3.25	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ถึง บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	1,672,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.26	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนิคมเขต 6 บ้านวังทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	1,080,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.27	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	2,190,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.28	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำปาง	-		-	-	1,500,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.3.29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองทุ่งร้อง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	3,189,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.30	ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 บ้านอ่อนหัวทุ่ง ตำบลบ้านอ่อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	3,398,000.00		2,002,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยส้ม หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	3,922,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กั้นงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.3.32	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่ก๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	999,900.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.33	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอสบปราบ	2,110,000.00		-	-	9,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.34	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ทางหลวง 1035 - สุสานบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	-		-	-	1,505,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.3.35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. 76002 สายบ้านไผ่ทอง เชื่อม บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	1,499,900.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสัก หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	3,343,200.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยแม่โงกทาง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	1,454,760.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเรียน บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	1,436,800.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างองค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร บริเวณรอบหนองปิง หมู่ที่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	998,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	880,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.41	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ - บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ทะ	2,215,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.42	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาบาย หมู่ที่ 7 - บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ทะ	2,679,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กั้นงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.3.43	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอมะนัง	1,608,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.44	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดสันฐาน - บ่อโผล่ บ้านนาแก้ว ตำบลป่าตัน อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอมะนัง	1,670,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.45	ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา	-		-	-	4,710,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนิน โครงการอื่นแล้ว	
2.3.46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส้มป่อย หมู่ที่ 6 - บ้านนาเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอห้างฉัตร	-		-	-	1,562,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
2.3.47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วพิชัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร เขื่อน บ้านสบไพร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอห้างฉัตร	755,987.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว - บ้านวังมน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	407,300.00		63,800.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าบง - ฮ่องไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	236,000.00		43,800.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเหนือ	82,000.00		17,900.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.51	ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา	1,564,000.00		176,000.00	210,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนห้วยนาก บ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	271,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	498,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กั้งงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
2.3.54	ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ถอดใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	431,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอสบปราบ	4,519,466.00		366,534.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.56	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางสาย ลป.ถ. 104-03 ถนนสายบ้านโป่งหาญ - บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา	3,345,000.00		27,400.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.57	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกีด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	411,000.00		9,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	480,000.00		17,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.3.59	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่ชำรุดเสียหาย บ้านบอมสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง **	ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ทะ	2,288,000.00	2,288,000.00	544,000.00	374,000.00	-	กั้งงบประมาณไว้เบิก เหลือในปี	
2.4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน ด้านจัดหาน้ำและประปา เพื่ออุบิโกบริโกค								
2.4.1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	2,641,138.00		-	176,862.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.4.2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	2,699,797.42		-	118,202.58	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.4.3	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายวังปู่เจ้า บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	1,960,000.00		-	-	18,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
2.4.4	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอแจ้ห่ม	2,600,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กัณงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ **	สำนักงานจังหวัด ลำปาง	9,869,966.88	130,000.00	33.12	-	-	กัณงบประมาณไว้เบิก เหลือในปี	
	ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม								
5	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
5.1	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายรักและเฝ้า ระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชน (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมลำปาง	642,900.00		-	4,040.00	697,060.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
5.2	อนุรักษ์ ฟื้นฟู และขยายผลส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา เพื่อทดแทนการปลูก พืชเชิงเดี่ยวหรือพืชเลื่อนลอย จังหวัดลำปาง	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	749,900.00		37,460.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
	ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร								
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐานแบบครบวงจร								
6.1	ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยและเพิ่ม รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่จังหวัดลำปาง	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง	472,760.00		8,640.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
6.2	ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง	364,785.00		15.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
6.3	ส่งเสริมและขยายแปลงปลูกพืชตามมาตรฐานอแกนิก EU และUSDA ออแกนิก ให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศและ ต่างประเทศ	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง	497,100.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
6.4	การผลิตหัวเชื้อเห็ดหอม	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง	-		-	-	97,800.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
6.5	ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐาน ความปลอดภัย	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง	1,588,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กังบประมาณไว้ เบิกเหลือปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง								
7.1	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว								
7.1.1	จัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง	2,985,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
7.1.2	จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลำปาง	1,695,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
7.1.3	จัดงานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลำปาง	1,961,310.00		38,690.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
7.1.4	จัดงานมหกรรมการท่องเที่ยววิถีชนเผ่า	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง	-		-	-	2,000,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
7.1.5	จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบานและท่องเที่ยวชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดลำปาง	1,430,000.00		-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
7.1.6	จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว "แม่แจ่ม แจ่มแต่หนา"	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลำปาง	-		-	-	2,000,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแล้ว	
7.1.7	ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกิ่วลม	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดลำปาง	3,550,000.00		450,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
7.2	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว								
7.2.1	ปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทางขึ้นองค์พระธาตุเจดีย์ พร้อมจุดพักจุดชมวิว วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ตำบลวิเช ตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง **	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 สาขา ลำปาง		3,386,358.37	144.63	-	-	กังบประมาณไว้เบิก เหลือปี	
7.2.2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถพื้นที่กางเต็นท์แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนกิ่วคอหมา บ้านห้วยสะเน่า ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่ว คอหมา	-		-	-	5,000,000.00	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ งบประมาณไปดำเนิน โครงการอื่นแล้ว	
7.2.3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแหล่งท่องเที่ยวห่มภูเขา ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครอง อำเภองาว	3,540,000.00		1,057,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	เบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณ (กรณีดำเนินการเอง/ กรณีมีคู่สัญญา)	กัณงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี	งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			สถานะการดำเนิน โครงการ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
					งบประมาณเหลือ จ่ายจากการ ดำเนินงาน/จาก การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ คงเหลือจากการ โอน/ เปลี่ยนแปลง/อื่นๆ	ยกเลิก		
7.2.4	ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณเขาตอกหิน อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน **	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	-	2,064,000.00	75,000.00	610,000.00	-	กัณงบประมาณไว้เบิก เหลือในปี	
7.3	วัฒนธรรมสร้างสรรค์สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนและ เศรษฐกิจฐานราก : จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก "ม่วนแต่หนา ภูมิปัญญาจาวละกอน"	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง	1,106,900.00		93,100.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
7.4	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน : พัฒนาและ ปรับปรุงศักยภาพด้านพื้นที่ในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดลำปาง	-		-	-	5,000,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีรายได้อื่น และอีกเหตุผลเป็น สาเหตุ มาจากสิ้นปีงบประมาณของจังหวัด อาจยังเข้าไม่ถึงผลการ แม่สื่อแม่จูง	
8	โครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุกัญท์ ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถ อุตสาหกรรม								
8.1	ส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถ อุตสาหกรรม : จัดงาน "มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง" (Lampng Ceramic and Craft Fairs)	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปาง	6,430,000.00		770,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓
รวม 8 โครงการ 29 กิจกรรมหลัก 132 กิจกรรมย่อย			208,252,049.51	19,083,572.66	15,615,727.33	2,613,550.50	5,294,500.00		

สรุป :	โครงการ (ระดับกิจกรรม)	งบประมาณ	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ	123	208,252,049.51 บาท	} รวม เบิกจ่ายจริง 227,335,622.17 บาท
- กัณงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี	7	19,083,572.66 บาท	
- งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ/จัดซื้อจัดจ้าง		15,615,727.33 บาท	} รวม งบประมาณทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 23,523,777.83 บาท
- งบประมาณคงเหลือจากการโอน/เปลี่ยนแปลง หรืออื่นๆ		2,613,550.50 บาท	
- ยกเลิก	2	5,294,500.00 บาท	
รวมงบประมาณทั้งหมด	132	250,859,400.00	

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดลำปางเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของจังหวัดลำปาง ได้กำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการดำเนินงานไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปีของจังหวัดลำปาง ทั้งนี้จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อใช้การพัฒนาของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและยึดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นหลักสำคัญ

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้ การติดตามและประเมินดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. งบประมาณตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำแนกตามยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์งบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวนทั้งหมด ๑๓๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๘๕๙,๔๐๐ บาท และยุทธศาสตร์ ๓ อันดับแรก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่

- ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จำนวนเงิน ๑๑,๕๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๖
- ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม ชุมชน จำนวนเงิน ๑๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘
- ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวนเงิน ๖,๖๘๔,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ๑๐

ตารางที่ ๑ สรุปภาพรวมของการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ	
	สถานะการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้
๑.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๖,๖๘๔,๓๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒	๖๒.๗๕	๓,๒๘๙,๑๔๑.๘๖	๔๙.๒๑
	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๙	๓๗.๒๕		
๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ (๑๑,๕๖๗,๐๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐	๑๐๐	๑๑,๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๔
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐		
๓.ด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๑,๕๕๐,๐๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑	๕๐	๑๔,๔๙๘.๐๐	๐.๙๔
	ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๕๐		
๔.ด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน (๑๐,๔๔๗,๐๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑	๖๗.๗๔	๘,๕๘๔,๗๖๕.๐๐	๘๓.๑๗
	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐	๓๒.๒๖		
๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๑๔๐,๐๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓	๑๐๐	๑๑๒,๙๗๙.๐๐	๘๐.๗๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐		
รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๗	๖๙.๐๗	๒๓,๕๒๖,๓๘๓.๘๖	๗๗.๔๒
	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐	๓๐.๙๓	๖,๘๖๑,๙๑๖.๑๔	๒๒.๕๘
รวมทั้งสิ้น		๑๒๓	๑๐๐	๓๐,๓๘๘,๓๐๐	๑๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนโครงการพัฒนาทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๓๘๖,๔๕๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ ๙๗ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐,๓๘๘,๓๐๐ บาท โครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๓,๕๒๖,๓๘๓.๘๖ บาท และโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๘๖๑,๙๑๖.๑๔ บาท

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

❖ ผลการประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

จากเกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน ๑๐๐%

❖ ผลการประเมินศักยภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

พบว่า จังหวัดลำปางได้กำหนดโครงการตามปฏิบัติราชการจังหวัด ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๓ โครงการ ยกเลิก ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ ถือได้ว่ามีศักยภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ (สามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐)

❖ ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒ โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้จริง จำนวน ๑๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ ของจำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ หรืองบประมาณที่ได้เบิกจ่ายร้อยละ ๗๗.๔๒ ของจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐)

❖ ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปางในภาพรวมและแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลำปาง

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (จำนวน ๗๔๐ คริวเรือน) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปางในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ หรือค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ (ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐)

❖ ผลการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๒) พบว่า จังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครบถ้วนทุกกระบวนการตามประเด็นการประเมินฯ โดยได้คะแนนจากการประเมินตนเอง คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ครบถ้วนทุกกระบวนการตามประเด็นการประเมินฯ โดยได้คะแนนจากการประเมินตนเอง (Self Assessment) คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๓ ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)